



MUNICÍPIO DE JÓIA - RS
SETOR DE ENGENHARIA
Cronograma Físico Financeiro

CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO
ASSENTAMENTO TARUMÃ - INTERIOR

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.380,15	2,92%	1.276,03	20%	1.276,03	20%	1.276,03	20%	1.276,03	20%	1.276,03	20%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.480,64	0,68%	1.480,64	100%	-		-		-		-	
1.3	LOCAÇÃO	3.003,90	1,38%	3.003,90	100%	-		-		-		-	
1.4	INFRAESTRUTURA	14.698,44	6,73%	14.698,44	100%	-		-		-		-	
1.5	SUPRAESTRUTURA	24.233,24	11,10%	13.328,28	55%	10.904,96	45%	-		-		-	
1.6	VEDAÇÃO	28.637,96	13,11%	10.023,29	35%	12.887,08	45%	5.727,59	20%	-		-	
1.7	TELHAMENTO E ESTRUTURA	37.479,91	17,16%	-		14.991,96	40%	22.487,95	60%	-		-	
1.8	FECHAMENTO DE OITÃO E LATERAIS	12.620,56	5,78%	-		4.417,20	35%	8.203,36	65%	-		-	
1.9	PISO E CONTRAPISO	30.462,92	13,95%	-		-		6.092,58	20%	24.370,34	80%	-	
1.10	REVESTIMENTOS	20.292,54	9,29%	-		-		-		6.087,76	30%	14.204,78	70%
1.11	ESQUADRIAS	11.155,75	5,11%	-		-		-		2.788,94	25%	8.366,81	75%
1.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	12.474,73	5,71%	-		-		-		3.118,68	25%	9.356,05	75%
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.731,50	6,75%	-		-		-		4.419,45	30%	10.312,05	70%
1.14	PINTURA E ACABAMENTOS	729,00	0,33%	-		-		-		-		729,00	100%
TOTAL		218.381,24	100%	43.810,58	20,06%	44.477,23	20,37%	43.787,51	20,05%	42.061,20	19,26%	44.244,72	20,26%
TOTAL ACUMULADO		218.381,24	100%	43.810,58	20,06%	88.287,81	40,43%	132.075,32	60,48%	174.136,52	79,74%	218.381,24	100,00%

Jóia/RS, Abril de 2024

Leonardo Boff Sartori
Engenheiro Civil

Adriano Marangon de Lima
Prefeito municipal