



**MUNICÍPIO DE JÓIA - RS**  
**SETOR DE ENGENHARIA**  
**Cronograma Físico Financeiro**

**CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO**  
**ASSENTAMENTO RODINHA - INTERIOR**

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	<b>6.380,15</b>	3,84%	1.595,04	25%	1.595,04	25%	1.595,04	25%	1.595,04	25%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	<b>1.515,74</b>	0,91%	1.515,74	100%	-		-		-	
1.3	LOCAÇÃO	<b>3.294,60</b>	1,98%	3.294,60	100%	-		-		-	
1.4	FUNDAÇÕES	<b>17.994,02</b>	10,82%	17.994,02	100%	-		-		-	
1.5	ESTRUTURA	<b>19.800,70</b>	11,91%	13.860,49	70%	5.940,21	30%	-		-	
1.6	VEDAÇÃO	<b>9.497,93</b>	5,71%	3.799,17	40%	5.698,76	60%	-		-	
1.7	TELHAMENTO E ESTRUTURA	<b>47.499,25</b>	28,57%	-		23.749,63	50%	23.749,63	50%	-	
1.8	PISO E CONTRAPISO	<b>15.926,40</b>	9,58%	-		4.777,92	30%	9.555,84	60%	1.592,64	10%
1.9	REVESTIMENTOS	<b>13.728,45</b>	8,26%	-		-		3.432,11	25%	10.296,34	75%
1.10	ESQUADRIAS	<b>5.064,66</b>	3,05%	-		-		506,47	10%	4.558,19	90%
1.11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	<b>7.752,28</b>	4,66%	-		-		775,23	10%	6.977,05	90%
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	<b>10.039,79</b>	6,04%	-		-		1.003,98	10%	9.035,81	90%
1.13	PINTURA E ACABAMENTOS	<b>7.758,28</b>	4,67%	-		-		-		7.758,28	100%
<b>TOTAL</b>		<b>166.252,25</b>	<b>100%</b>	<b>42.059,06</b>	<b>25,30%</b>	<b>41.761,56</b>	<b>25,12%</b>	<b>40.618,30</b>	<b>24,43%</b>	<b>41.813,35</b>	<b>25,15%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>166.252,25</b>	<b>100%</b>	<b>42.059,06</b>	<b>25,30%</b>	<b>83.820,62</b>	<b>50,42%</b>	<b>124.438,92</b>	<b>74,85%</b>	<b>166.252,27</b>	<b>100,00%</b>

Jóia/RS, Abril de 2024

Leonardo Boff Sartori  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 245513

Adriano Marangon de Lima  
Prefeito municipal