



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE DE JÓIA/RS	SALÃO COMUNITÁRIO	CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO - ASSENTAMENTO TARUMÃ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
1.	ASSENTAMENTO TARUMÃ	248.348,43	% Período:	21,20%	17,72%	13,34%	16,12%	31,62%							
		1\$		52.659,80	44.003,45	33.125,99	40.028,18	78.531,01	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.267,35	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
		2\$		2.853,47	2.853,47	2.853,47	2.853,47	2.853,47	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.497,21	% Período:	100,00%											
		2\$		7.497,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	LOCAÇÃO	4.919,08	% Período:	100,00%											
		2\$		4.919,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	INFRAESTRUTURA	15.931,77	% Período:	100,00%											
		2\$		15.931,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	SUPRAESTRUTURA	25.618,14	% Período:	52,36%	47,64%										
		2\$		13.414,32	12.203,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	VEDAÇÃO	29.671,79	% Período:	27,11%	46,38%	26,51%									
		2\$		8.043,95	13.761,20	7.866,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	TELHAMENTO E ESTRUTURA	34.757,01	% Período:		43,69%	56,31%									
		2\$		-	15.184,96	19.572,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	PISO E CONTRAPISO	13.987,42	% Período:			20,26%	79,74%								
		2\$		-	-	2.833,83	11.153,59	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	REVESTIMENTOS	34.240,95	% Período:				35,19%	64,81%							
		2\$		-	-	-	12.050,29	22.190,66	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	ESQUADRIAS	21.491,13	% Período:				25,73%	74,27%							
		2\$		-	-	-	5.530,37	15.960,76	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E A	15.810,80	% Período:				27,23%	72,77%							
		2\$		-	-	-	4.305,65	11.505,15	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	13.397,45	% Período:				30,86%	69,14%							
		2\$		-	-	-	4.134,81	9.262,64	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	PINTURA E ACABAMENTO	15.960,33	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	15.960,33	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	LIMPEZA FINAL	798,00	% Período:					100,00%							
		2\$		-	-	-	-	798,00	-	-	-	-	-	-	-
2.		-	% Período:												



Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]



Grau de Sigilo
#PUBLICO

[illegible]



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA DE DE JÓIA/RS	SALÃO COMUNITÁRIO	CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO - ASSENTAMENTO TARUMÃ

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 248.348,43															
Período:	%			21,20%	17,72%	13,34%	16,12%	31,62%							
	Repass:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			52.659,80	44.003,45	33.125,99	40.028,18	78.531,01							
	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			52.659,80	44.003,45	33.125,99	40.028,18	78.531,01							
Acumulado:	%			21,20%	38,92%	52,26%	68,38%	100,00%							
	Repass:			-	-	-	-	-							
	Contrapartida:			52.659,80	96.663,25	129.789,24	169.817,42	248.348,43							
	Outros:			-	-	-	-	-							
	Investimento:			52.659,80	96.663,25	129.789,24	169.817,42	248.348,43							
Administração Local:															

JÓIA/RS
Local

terça-feira, 30 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Ângela Lassen
CREA/CAU: CREA-RS 264056
ART/RRT: