



MUNICÍPIO DE JÓIA - RS
SETOR DE ENGENHARIA
Cronograma Físico Financeiro

CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO
ASSENTAMENTO BARROCA - INTERIOR

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.380,15	3,00%	1.276,03	20%	1.276,03	20%	1.276,03	20%	1.276,03	20%	1.276,03	20%
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.529,41	0,72%	1.529,41	100%	-		-		-		-	
1.3	LOCAÇÃO	3.876,00	1,82%	3.876,00	100%	-		-		-		-	
1.4	INFRAESTRUTURA	20.216,50	9,51%	20.216,50	100%	-		-		-		-	
1.5	SUPRAESTRUTURA	23.497,56	11,05%	10.573,90	45%	12.923,66	55%	-		-		-	
1.6	VEDAÇÃO	10.215,47	4,81%	5.107,74	50%	5.107,74	50%	-		-		-	
1.7	TELHAMENTO E ESTRUTURA	54.048,24	25,43%	-		24.321,71	45%	29.726,53	55%	-		-	
1.8	FECHAMENTO DE OITÃO E LATERAIS	9.002,97	4,24%	-		1.800,59	20%	7.202,38	80%	-		-	
1.9	PISO E CONTRAPISO	12.344,81	5,81%	-		-		3.703,44	30%	8.641,37	70%	-	
1.10	REVESTIMENTOS	13.570,29	6,38%	-		-		1.357,03	10%	12.213,26	90%	-	
1.11	ESQUADRIAS	5.064,66	2,38%	-		-		759,70	15%	759,70	15%	3.545,26	70%
1.12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	7.529,99	3,54%	-		-		753,00	10%	1.506,00	20%	5.270,99	70%
1.13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.591,36	4,98%	-		-		-		3.177,41	30%	7.413,95	70%
1.14	PINTURA E ACABAMENTOS	8.685,47	4,09%	-		-		-		2.171,37	25%	6.514,10	75%
1.15	ESTRUTURA E ACABAMENTO DE QUADRA DE CANCHA DE BOCHA	24.980,42	11,75%	-		-		-		7.494,13	30%	17.486,29	70%
1.16	LIMPEZA FINAL	1.037,12	0,49%	-		-		-		-		1.037,12	100%
TOTAL		212.570,42	100%	42.579,58	20,03%	45.429,73	21,37%	44.778,11	21,07%	37.239,27	17,52%	42.543,74	20,01%
TOTAL ACUMULADO		212.570,42	100%	42.579,58	20,03%	88.009,31	41,40%	132.787,42	62,47%	170.026,69	79,99%	212.570,43	100,00%

Jóiá/RS, Abril de 2024

Leonardo Boff Sartori
Engenheiro Civil
CREA/RS 245513

Adriano Marangon de Lima
Prefeito municipal