



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA | APELIDO EMPREENDIMENTO PONTE CONCRETO EM ARMADO PRÉ-MOLDADO DE 7.40X9,00 | DESCRIÇÃO DO LOTE ASSENTAMENTO CERES

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES PREENCHA ESTALINHA->	25.693,46	% Período:	10/23 35,00%	11/23 30,00%	12/23 35,00%	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
2.	INFRAESTRUTURA	62.023,66	% Período:	100,00%	0,00%										
3.	MESORESTRUTURA	85.689,87	% Período:	30,00%	70,00%										
4.	SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS I	157.119,87	% Período:	0,00%	30,00%	70,00%									
Total:		R\$ 330.526,86	%:	29,26%	34,74%	36,00%									
Período:			Repassa:	-	-	-									
			Contrapresta:	96.723,33	114.826,91	118.976,62									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	96.723,33	114.826,91	118.976,62									
			%:	29,26%	64,00%	100,00%									
Acumulado:			Repassa:	-	-	-									
			Contrapresta:	96.723,33	211.550,24	330.526,86									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	96.723,33	211.550,24	330.526,86									

JÓIA / RS
Local
quarta-feira, 4 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Gilsier M. Finatto
CREA/CAU: RS 219413
ART/RRT: .

